

令和5年度 甲賀市通学路合同点検 危険箇所一覧（令和7年2月20日時点）

通し番号	学校名	番号	字・区名	道路名	危険・要注意箇所	危険の内容	対策メニュー	事業主体	進捗状況
1	伴谷小	1	春日 伴中山	県道水口竜王線	伴谷小学校から春日の信号まで	歩道が狭く、児童が登下校する際、大型トラック等の風圧により車道側に吸い寄せられるため危険。	「速度落とせ」などの路面標示による注意喚起	甲賀土木	R5実施済み
2		2	下山	県道泉日野線 市道下山・細谷線	下山1168付近	どんど橋から県道へ向かって抜けていく車が危険。見通しが悪いため。	一時停止線設置検討 外側線の引き直し グリーンベルトの設置、外側線設置	甲賀警察 甲賀土木 建設事業課	R6実施済み R5実施済み R6実施済み
3		3	山	市道山・大平3号線	山信号付近水路	降雨の際水量がまし危険。 (大雨等、付近が水没することもある)	転落防止柵の設置	建設事業課	R6実施済み
4	柏木小	1	植 宇田	市道水口・植線	宇田137付近	転落防止柵が老朽化して腐食している。	転落防止柵の部分補修	建設事業課	R6実施済み
5		2	泉 北脇	市道泉・西林口幹線	泉の信号～泉798-1付近一帯 北脇1168付近一帯	グリーンベルトの舗装剥がれがひどい	白線とグリーンベルトの設置	建設事業課	R6実施済み
6		3	宇田	市道宇田・中川原3号線	宇田・八幡神社付近	抜け道になっていて、車もスピードが出ていて危険。	横断歩道に緑色を着色、「横断者注意」の道路標示	建設事業課	R6実施済み
7	水口小	1	水口町本 町	市道古城・御茶園線	水口町本町一丁目2番1号 水口小学校運動場北側道路	古い防護柵はあるが、隙間が広く、低いため危険である。	転落防止柵の付け替え	建設事業課	R6実施済み
8		2	水口 町 朝日が丘	市道朝日が丘・水口線	水口町朝日が丘5番12号 北部コミュニティセンター前 付近一帯	横断歩道にグリーンラインを加えて、より安全性を確保する。階段の道があるが、手すり、柵がなく転落の恐れがある。	横断歩道にグリーンを塗って強調。「横断者注意」の路面標示。階段手すりの新規設置。 歩行者止まれの印。 階段手すりの補修。	建設事業課 甲賀警察 建設管理課	R6実施済み
9	貴生川小	1	虫生 野・三 本柳区	県道貴生川停車場線	虫生野区・三本柳区	狭い歩道を歩行者と自転車がとるため、接触する。	通学指導 歩行者優先のシールを貼付	学校 甲賀土木	R5実施済み
10		2	三大 寺区	市道三大寺・大上線	三大寺区	かふかの丘等から通学する児童が渡る横断歩道に、坂上からスピードを出して走る自動車が気づきにくい。	横断歩道にグリーンを塗って強調 横断者注意の路面標示	建設事業課	R6実施済み
11		3	三大 寺区	市道牛飼・宇川幹線	三大寺区	三大寺憩いの家横交差点は抜け道に使う自動車と、飛び出す歩行者が交錯し危険。	交差点の十字のマークの塗りなおし 「通学路注意」の看板設置	建設事業課 学校教育課	R6実施済み
12	綾野小	1	本綾 野	市道名坂・的場線	水口町本綾野14付近	減速する車が少なく、横断歩道を渡る児童が危険。	横断歩道にグリーンを塗って強調。	建設事業課	R6実施済み
13		2	本綾 野	市道本綾野2号線	水口町本綾野20付近	側溝にふたがない箇所がある。	グリーンベルトの設置	建設事業課	R6実施済み
14		3	名坂	県道山名坂線	水口町名坂1033－7付近	交通量が多く、登下校で2段階横断しなければならない。	横断歩道と信号機の位置の変更（通行量の多い方に設置）	甲賀土木 甲賀警察	地元不了解
15	伴谷東小	1	桜ヶ丘	市道桜ヶ丘団地18号線	水口町山1640番地付近	見通しがよくなく、車や自転車との接触が怖い。カーブミラーもやや見にくい。	白枠つきのT字交差点の路面標示 カーブミラー2面鏡の設置	建設事業課 建設管理課	R6実施済み
16		2	桜ヶ丘 ～ 第4水口 台	市道第4水口台団地1号線	水口町山1640番地付近	道路の舗装幅が狭い部分があり、自転車との接触が怖い。	グリーンベルトの設置 歩行者優先シートの貼付	建設事業課	R6実施済み
17		3	第4水 口台	市道第4水口台団地10号 線	水口町山678番地付近	道路の舗装の轢過で、亀の甲状態になっている。	道路の舗装修繕	建設管理課	R6実施済み
18	大野小	1	頓宮	市道頓宮中央線	土山町頓宮807周辺	路側帯の線が消えているため、通過する車との距離がつかみにくい。歩道と車道の区別がない。	外側線の引き直し 「通学路注意」の路面標示	建設事業課	R5実施済み R6実施済み
19		2	香野	市道德原和野線	土山町徳原451周辺	十字路であるが、自動車の一旦停止の線がなく優先道路が分からず通過する児童が危険。（先日事故が発生）	外側線の引き直し、交差点の強調表示 看板の設置	建設事業課 学校教育課	R6実施済み
20		3	片山	市道旧東海道大野線	土山町大野2200周辺	東海道の流入する児童がいることを、東海道を走行する運転手が認識しづらく危険である。	「通学路注意」の路面標示	建設事業課	R6実施済み
21	土山小	1	西	市道石倉線	永雲寺前道路	通学路の標識がない。生活道路で時間帯によっては車の通行が多い。橋があり、道路が狭くなっているところがある。	外側線の設置 転落防止柵の設置	建設事業課	R6実施済み
22		2	中	県道岩室北土山線	大澤	新名神道路工事による交通量の増加で、登下校時においても、スピードを出して走行する車や大型トラック、バイクが非常に多くある。歩道が非常に狭く、危険である。	「速度落とせ」などの路面標示による注意喚起	甲賀土木	R5実施済み
23		3	鮎河	主要地方道大河原北土山 線	旧鮎河小学校付近	注意を促す看板が旧のままで劣化している。	看板の設置	学校教育課	R6実施済み
24	大原小	1	大原 上田	市道南垣外野中線	滋賀県甲賀市甲賀町大久保 大原小学校、児童クラブ周辺にある上田川沿い	柵がなく、川に落ちる危険がある。	転落防止柵の設置	建設管理課 建設事業課	R6実施済み
25		2	拝坂	市道拝坂線	滋賀県甲賀町拝坂833－56付近 拝坂草の根ハウス周辺にある階段沿いの斜面	斜面が崩壊する可能性大 現在でも小さな崩れが頻発している	道路パトロールにて継続して状況注視	建設管理課	－
26		3	大原 市場	市道萩原奥城線	甲賀町大原市場779番地 薬のアオキ周辺 T字路	車の抜け道になっており交通量が増えている。スピードを出している車も多く危険。見通しが悪い	通学指導	学校	R5実施済み

通し番号	学校名	番号	字・区名	道路名	危険・要注意箇所	危険の内容	対策メニュー	事業主体	進捗状況
27	油日小	1	滝	県道甲賀阿山線	滝2301番地 緩利工務店前付近	左右にカーブする広い道路を横断している。通勤時間帯にスピードを出す車が多い。	横断歩道の検討、ダイヤモンドつけてから②は検討	甲賀土木 甲賀警察	R6実施済み
28		2	滝	市道油日・竜池線	滝1006番地付近	通学路の横に深い溝があり、ガードレールや溝蓋もない。朝の通勤時間帯には、児童が通っているときに車同士がすれ違うこともあり危険。	転落防止柵の設置	建設事業課	R6実施済み
29		3	滝	市道毛枚線	滝563番地付近 ハローバス 中出バス停付近	左右にカーブする比較的広い道を横断している。グリーンベルトのほうを通っていくと、横断歩道がない。見通しも悪いので危険。	交差点注意の路面標示	建設事業課	R6実施済み
30	佐山小	1	岩室	市道源田中野線	甲賀町岩室949付近	今年度、ここを横断する児童が入学した。岩室橋から新名神甲賀土山ICまでの区間が開通し、交通量が増えているが、横断歩道等がなく、危険である。	交差点の十字のマークと交差点注意の路面標示	建設事業課	R6実施済み
31		2	小佐治	県道小佐治甲南線	甲賀町小佐治2922付近	全校児童のほとんどが通る歩道であるが、劣化により、ひびが入ったり、段差ができたり、碎石が出てきたりしており、危険である。	部分的な歩道修繕	甲賀土木	R5実施済み
32		3	神保	県道小佐治甲南線	甲賀町神保1852付近 県道から市道に入るY字路	児童の登校中、県道が下りカーブになっていて、車が突っ込む恐れがあり、危険である。	白線により、歩道や車道の境界を目立たせる	甲賀土木	R5実施済み
33	甲南第一小	1	寺庄①	市道新橋仲之町線	寺庄1293～1311番地	長距離にわたり溝蓋がなく危険。溝がかなり深く落下したら大けがになる。	白線の移設ならびにグリーンベルトの設置	建設事業課	R6実施済み
34		2	寺庄②	市道新橋仲之町線	寺庄～938～986番地	ゆるいカーブになっており、見通しが悪く、スピードを出して走る車が多い。		建設事業課	R6実施済み
35		3	葛木	市道葛木中線	葛木398～1092番地	道幅が狭い上に、路側帯が消えており車道の区別が判別できず危険な状態にある。	白線の移設 グリーンベルトの設置	建設事業課	R5実施済み
36	甲南第二小	1	新治	主要地方道草津伊賀線	甲南町新治2027付近	交通量が多いにもかかわらず、信号もなく、横断歩道が目立たない。	横断歩道にグリーン塗装	甲賀土木	R5実施済み
37		2	杉谷	主要地方道草津伊賀線	甲南町杉谷271付近	安全ポールが途切れた場所がある。また、「しまむら」へ出入りする車が多く危険。	お店側に交渉	学校	R5実施済み
38		3	市原	市道山上線	甲南町市原710付近	矢川橋西交差点から塩野区方面へ抜ける車は直線でスピードを出しており、危険。集落入り口の急カーブで曲がり切れず急ブレーキを踏む車も少なくない。	グリーンベルトの設置	建設事業課	R6実施済み
39	甲南第三小	1	下馬杉	県道上馬杉野尻線	甲南町下馬杉	三重県方面へ行き来する車で交通量が多い県道を横断し、反対側の農道を通って通学している。	区長から話し、ルートの変更	学校教育課	R5実施済み
40		2	下野川	県道上馬杉野尻線	甲南町下野川 市民センター前	交通量が多く、スピードを出す車が多い。その横を歩いて登校しているが、注意喚起する看板等は設置されていない。	溝蓋の検討	甲賀土木	R5実施済み
41	甲南中部小	1	池田	市道竜法師・竜池線	甲南町池田2193付近	道幅が狭く交通量が多い。見通しも悪い。	外側線とグリーンベルトの設置	建設事業課	R6実施済み
42		2	野尻	市道野尻線	野尻734付近	道幅が狭く交通量が多い。見通しも悪い。	通学路注意の路面標示	建設事業課	R6実施済み
43		3	野田	市道寺庄・野田線	甲南町野田451付近	カーブで見通しが悪く、スピードを出している車が多い。	横断者注意の路面標示 グリーンベルトの設置	建設事業課	R6実施済み
44	希望ヶ丘小	1	希望ヶ丘本町	市道希望ヶ丘1号線	希望ヶ丘1丁目～本町2丁目	交通量が多い。道路幅が狭い。	白線とグリーンベルトの設置	建設事業課	R6実施済み
45		2	希望ヶ丘本町	県道杉谷嶺峨線 市道希望ヶ丘1号線	希望ヶ丘本町	交通量が多い。見通しが悪く危険。	クッションドラム撤去検討 ポストコーンの設置	甲賀土木 建設事業課	R5実施済み R6実施済み
46		3	希望ヶ丘希望ヶ丘本町	市道希望ヶ丘本町3号線	希望ヶ丘本町1丁目	溝蓋（鉄板・グレーチング）の劣化	グレーチングの交換	建設管理課	R5実施済み
47	信楽小	1	長野	国道307号 県道信楽上野線	長野の交差点	電柱が歩道に設置されており、児童が通行しにくい。そのため、国道側に出て登下校することがある。（特に雨の日など。傘をさすと通りにくい。）	道路へはみ出ている木の伐採もしくは電柱移設のために協力依頼	学校	R5実施済み
48		2	江田	県道信楽上野線	信楽小学校前	歩道橋から降りてくる歩道のガードパイプが外れている、破損している。	ガードパイプの修繕	甲賀土木	R5実施済み
49		3	長野	市道長野川東線	長野 信楽駅近く 東出橋近く	東出橋手前の道。側溝にふたがない。	グリーンベルトの設置、転落防止柵の設置	建設事業課	R6実施済み
50		1	牧	国道307号	信楽町牧	事故多発箇所。カーブ直後の横断歩道で交通量も多い。また、霧が発生することも多く見通しは大変悪い。横断歩道を渡る児童はいないが、横の歩道を歩く児童がおり、衝突事故が起これば巻き込まれる可能性も高い。	路面標示の横断者注意を赤枠で囲む 停止線の塗りなおし	甲賀土木 甲賀警察	R5実施済み R5実施済み

通し番号	学校名	番号	字・区名	道路名	危険・要注意箇所	危険の内容	対策メニュー	事業主体	進捗状況
51	雲井小	2	牧	国道307号	信楽町牧	平成28年度の要望に、「R4年に待機スペースの拡張」との記録があるが、ガードレールや車止め支柱がなく、交通量も多いため、大変危険。	鉄の棒を入れるカーブミラーの修繕	甲賀土木	R5実施済み
52		3	勅旨	市道勅旨寺前線	信楽町勅旨（茶屋出）	勅旨駅へ向かう通学路。左右に水路があり、雨量の多い日は、流れも速くなり危険である。	デリネーターの設置	建設事業課	R6実施済み
53	小原小	1	中野	市道西中野線	信楽町中野15付近	通勤と思われる車両の通行や他府県ゴルフ客の通行で速度もかなり速く危険。今年度に入って立て続けに事故も起きている。通学と時間帯も重なっているため危険。	「止まれ」の下地を赤色で塗装、通学路注意の路面標示追加	建設事業課	R6実施済み
54		2	中野	国道307号	信楽町中野591付近	交通量が多く、速度もかなり出ている車両が多い。車が突っ込んできてもガードするものが何もなく危険である。	ガードパイプの設置	甲賀土木	R5実施済み
55		3	中野	市道坊の坂線	信楽町中野596付近	舗装が割れているところがあり、転倒する可能性がある。	舗装の修繕	建設事業課	R6実施済み
56	朝宮小	1	下朝宮	国道307号	朝宮小学校信号付近	自動車運転手にとって京都方面から水口行が時間帯によって、太陽光で信号機が見えづらく、信号無視が多発している。工事の関係で大型車の往来も激しく、後方車から信号が見えないことも起きている。	信号機設置	甲賀警察	R5実施済み
57		2	下朝宮	国道307号	朝宮小学校信号付近	見通しの良い道で感知式の信号のためか、赤信号になる意識が低く、スピードをかなり出している車や、上記の理由のように信号無視の車も多い。	ボール設置	甲賀土木	R5実施済み
58		3	宮尻	市道下朝宮宮尻線	野尻・西出バス停付近	児童が下校(下車)時、道を渡る際に、後方前方の車から移動が見えづらく危険。道幅も狭いのでさらに危険。	通学路注意の路面標示	建設事業課	R6実施済み
59	水口中	1	貴生川	市道貴生川・中川原線	水口町貴生川三丁目	朝、車・自転車・歩行者の往来が多く危険であるため	「通学路につき、車の通り抜けご注意ください」という内容の看板による注意喚起グリーンベルトの設置、外側線の引き直し	学校教育課 建設事業課	R6実施済み R5実施済み
60		2	名坂	市道名坂・西縄手線	水口町東名坂	地図の部分だけ片側にしか歩道がなく、片側の歩道内を両方向から進行する自転車がある。	通学指導	学校	R5実施済み
61		3	水口町水口	市道中邸線	水口中学校前（水口町水口5900）	内貴橋の工事の影響で全中学生が学校前道路を使用している。入ってくる車が速い速度で進入してことがある。	「減速」の路面標示	建設事業課	R6実施済み
62	城山中	1	秋葉	市道水口・大澤線	水口町秋葉3－21付近	水路への転落・山側からの土砂崩れなどがが危険される。	外側線の設置	建設事業課	R6実施済み
63		2	松尾	一級河川思川堤防道路	水口町松尾636－2付近	県道カーブ付近の道幅が狭く、通学路となっている堤防道路側から県道へ進入する際に、自転車と自動車が接触する恐れがある。	堤防道路に疑似停止線の路面標示	建設事業課	R5実施済み
64	土山中	1	大野	国道1号「大野東口」停留所付近	土山町・大野	朝、バスを利用する生徒が必ず渡らなければならない国道一号線の交通量が多く、車の速度が速いため横断が危険である。	道路をしめて横断歩道を短くする方向で検討	滋賀国道	R7実施予定
65		2	前野	主要地方道甲賀土山線	土山町・前野	高速道路を降りた車による速度超過、信号の見落とし(感應式信号のため)等、日常的に危険な運転が多く見られる。トラックの交通量も多い。路面の劣化、塗装の剥がれ、凹凸。	通学指導	学校	R5実施済み
66		3	北土山	市道鮎河・横尾線 トラバースロード市道交差点	土山町・北土山	通行する乗用車、トラックのスピードが速く、危険である。この交差点、道路を通学路として使用する生徒も多い。速度注意を促してほしい。 甲賀中学校南東の角 溝蓋がない。 自転車、歩行者通行時に危険。 中学生だけでなく、小学生もよく通る。	横断者注意の路面標示、横断歩道にグリーンで強調 交差点マーク塗り直し	建設事業課	R5実施済み
67	甲賀中	1	相模	市道大原中・中学校線	甲賀中学校前	甲賀中学校南東の角 溝蓋がない。 自転車、歩行者通行時に危険。 中学生だけでなく、小学生もよく通る。	溝蓋の設置、アスファルトの修繕と転落防止柵の設置	建設事業課	R5実施済み R6実施済み
68		2	毛枚	市道毛枚線	毛枚地先	小・中学生が通行時車との接触の恐れ 見通しが悪い。 歩道が狭く、ラインも見えにくい。	白線の引き直しと通学路注意の路面標示	建設事業課	R6実施済み
69		3	鳥居野	市道神保南谷線	主要県道24号線より鳥居野に入る墓地付近	見通しの悪い3差路、通学時に横断する生徒が危険。	「止まれ」の強調 歩道設置	建設事業課	R5実施済み 歩道整備事業 (別紙記載)
70	甲南中	1	深川	市道葛木希望ヶ丘線	甲南町深川15付近	歩道に大きなひび割れがあり、凹凸もかなり大きい。特に朝の登校時に下り坂になるので、ケガにつながる恐れがある。 希望が丘団地の生徒の通学路であることから、通行する生徒数も大変多く、生徒からもかなり危ないとの声が上がっている。	アスファルトの修繕	建設事業課	R5実施済み
71		2	深川	市道葛木希望ヶ丘線	甲南町深川410付近	歩道にひび割れがあり、凹凸も大きい。特に朝の登校時に下り坂になるので、ケガにつながる恐れがある。 希望が丘団地の生徒の通学路であることから、通行する生徒数も大変多く、生徒からもかなり危ないとの声が上がっている。	アスファルトの修繕	建設事業課	R5実施済み
72		3	新治	主要地方道草津伊賀線	甲南町新治1384付近	新地団地から甲南中に向かう際、自転車が歩道のない右側を通ることになり、車とのすれ違いが危険である。4号線磯尾橋は特に道幅が狭い。向かい(杣川側)には歩道があるが、横断歩道、信号がないため、渡れない。	通学指導	学校	R5実施済み
73	信楽中	1	長野	市道大新線	信楽町長野846	極端に見通しが悪く、地域の方の出勤と登校が重なり危険	交差点マークの路面標示	建設事業課	R6実施済み
74		2	江田	市道神御奥道	信楽町江田969付近	車道の幅が狭いがにこにこ園、小学校の建て直し工事のため、ダンプカーなど大型車両が多く通る。	歩道拡幅	建設事業課	歩道整備事業 (別紙記載)
75		3	勅旨	市道勅旨田代線	信楽町勅旨1782付近	見通がよいため、スピードが出しやすい。 歩道と車道の区別がほとんどない	「速度注意」の路面標示 看板の取り換え	建設事業課 学校教育課	R5実施済み R6実施済み

※「対策メニュー」および「実施予定時期」については、場合によって変更されることがあります。
更新したものは赤字表示にしています。