

令和4年度 甲賀市子どもの移動経路 合同点検 危険箇所一覧（令和5年2月28日時点）

学校名	番号	字・区名	道路管理者 （道路名）	危険・要注意箇所	危険の内容	対策メニュー	事業主体	進捗状況
水口幼稚園	1	綾野	県道大野名坂線(549号)	綾野 交差点	歩行者信号機の青色灯火時間が短い。小さな子ども足では青灯火になりすぐに歩行しても、横断歩道を渡りきるまでに赤に変わる。注意せずに走行する車もあり、実際怖い思いもした。	歩行者信号の青色灯火の時間を長くする。	甲賀警察	実施しない
あいみらい保育園	1	八光	市道 高塚・林口線	水口町八光 石橋交番付近～藤栄神社前	自動車や自転車の交通量が多い。歩道の白線が消えかけている。	白線の引き直し	建設事業課	R5実施予定
サンライズキッズ水口園	1	東名坂	市道名坂線	水口町東名坂公園 200メートル付近	歩道に段差があり転倒の危険がある。	道路の補修	建設事業課	R5実施予定
土山にこここ園	1	南土山甲	県道岩室北土山線(539号)	土山町南土山甲446付近	交通量の多い交差点であるが、歩道に縁石がない。	ポールの設置	甲賀土木	R5実施予定
	2	南土山甲	市道 南土山線	土山町南土山甲447付近	用水路がむき出しのため転倒の恐れがある。	ポールの設置	建設事業課	R5実施予定
大野保育園	1	大野	市道 大野小学校東線	土山町大野461－2付近	・よく歩く道だが歩道がない。 ・集中豪雨などの時は、道路が冠水して歩けない。	外側線とグリーンベルトの設置	建設事業課	R5実施予定
甲賀西保育園	1	田堵野	市道 油日・竜池線	甲賀町田堵野989付近	溝蓋とグレーチングに隙間があり、園児の足が挟まる。	溝蓋の設置	建設管理課	R4実施済み
	2	田堵野	市道 油日・竜池線	甲賀町田堵野967－1付近	橋の橋のすぐ下が崖のようになっていて、足を踏み外す危険がある。	防護柵の設置（歩道側）	建設事業課	R5実施予定
甲南幼稚園	1	野田	市道 野田竜法師線	甲南町野田604番地付近	交通量の多く、本園に限らず低年齢児が行き来することも多いが、側溝に蓋がなく雨天時増水し流れも速くなり危険。また、側溝を避けて歩行するため車道側を歩いてしまい、車との接触の恐れもある。	溝蓋の設置	建設事業課	R5実施予定
	2	野田	主要地方道 草津伊賀線(4号)	甲南町野田585－1付近	交通量が多く、横断者が多いにもかかわらず、歩道やガードレール、歩行者信号等の設置がない。	歩行者ゾーンがわかるよう路面の色を変える。	甲賀土木	R5実施予定
甲南のぞみ保育園	1	希望ヶ丘	県道杉谷嵯峨線(128号)	希望ヶ丘	交通量が多い道路であるが、横断歩道を渡った後の歩道スペースが狭い。	外側線の引き直し	甲賀土木	R4実施済み
甲南東保育園	1	寺庄	市道 寺庄・中宿線	甲南町寺庄774付近	踏切近くの溝が深く、溝蓋がない。	グリーンベルトの設置	建設事業課	R5実施予定
	2	寺庄	市道 寺庄駅線	甲南町寺庄484－1付近	溝蓋がない。段差が多い。	散歩経路の見直し	保育幼稚園課	R4実施予定
雲井保育園	1	牧	市道長野・牧線	信楽町牧873付近	側溝が続いているため、転落の危険がある。	グリーンベルトの設置	建設事業課	R5実施予定
明照保育園	1	長野	主要地方道 栗東・信楽線(12号)	信楽町長野1384付近 （長野区事務所谷川会館前）	横断歩道があるにもかかわらず、横断歩道手前で歩道が途切れ、幅の狭い路側帯のみとなっている。横断歩道に待機する場所がない。	注意喚起の路面標示	甲賀土木	R5実施予定
	2	長野	市道 広芝外環状線	信楽町長野1017付近 （浄観寺右横）	道の端に深い側溝(120cm)があり、低年齢児の散歩コースとなっているため、落下の恐れがある。向かいは、住居の壁になるため、溝蓋、グレーチングもない。	グリーンベルトの設置	建設事業課	R5実施予定
	3	長野	市道 馬場二本丸線	信楽町長野1001付近 （浄観寺前横断歩道）	保育園近くの横断歩道。斜面のため、車のスピードが出やすい。横断歩道からは上部の見通しが悪く園児の通行がわかりにくい。	注意喚起の路面標示 横断歩道の強調	建設事業課	R5実施予定

※「対策メニュー」および「実施予定時期」については、場合によって変更されることがあります。
※令和4年9月27日から更新したものは赤字表示にしています。